

CALENDRIER PREVISIONNEL																														
	Durée	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27	sept-27	oct-27	nov-27	déc-27	2028	2029
APPEL D'OFFRES : CONCOURS		7 mois																												
COPIL	08-oct																													
Avis de concours	1,5 mois																													
Jury : choix des concurrents admis	0,5 mois																													
Concours	2,5 mois																													
Analyse des offres	1 mois																													
Choix du lauréat	06-avr																													
Négociation et attribution du marché	1 mois																													
PHASE ETUDE		12,5 mois																												
ESQ	1 mois																													
DIA	1 mois																													
APS	2 mois																													
Validation de la MOA	3 semaines																													
APD	3 mois																													
Validation de la MOA	3 semaines																													
Permis de construire	0,5 mois																													
Validation de la MOA et dépôt	0 mois																													
PRO	3 mois																													
Validation de la MOA	3 semaines																													
DCE	0,5 mois																													
APPEL D'OFFRES TRAVAUX		6,5 mois																												
Consultation d'entreprises	2 mois																													
Analyse des offres	3 semaines																													
Notification des marchés	0,5 mois																													
EXE	2 mois																													
PHASE TRAVAUX		24 mois																												
PHASE 01	14 mois																													
PHASE 02	10 mois																													