

MAITRE D'OUVRAGE

MAIRIE DE IGUERANDE

36 Grande Rue 71340 IGUERANDE

Modernisation, mise aux normes et création d'installations sportives

Calendrier de réalisation

Les différents lots sont relativement indépendants, il existe toutefois un ordre de réalisation permettant d'organiser au mieux ce projet

LOT 01	SOLS SPORTIFS ET CREATION TERRAIN DE PADEL Ce lot est à réaliser au plus tard fin août 2027
LOT 02	REPRISE DES MARQUAGES AU SOL DU GYMNASE Ce lot est complètement indépendant de tous les autres, il pourra être réalisé à tout moment et au plus tard fin août 2027 avant le rentrée scolaire 2027-2028
LOT 03	ECLAIRAGE GYMNASE ET INSTALLATION ELECTRIQUE Cette phase est à réaliser en amont du lot 1, il sera à réaliser dans le premier trimestre 2027 soit au plus tard le 30 mars 2027 (au moins la préparation des alimentations des terrains de padel et tennis)
LOT 04	ECLAIRAGE STADE – ELECTRICITE Ce lot est indépendant, serait toutefois plus simple qu'il soit réalisé en début de projet pour ne pas risquer d'endommager les installations neuves au moment de la dépose des mâts. Il pourrait donc être réalisé au plus tard le 30 mars 2027
LOT 05	CUVE DE RECUPERATION D'EAU Ce lot est complètement indépendant de tous les autres, il pourra être réalisé à tout moment et au plus tard fin août 2027